

附件1

枣庄市解决大班额问题工作进展情况统计表

截至2016年8月8日

区（市）	完成投资（万元）			已开工面积（平方米）			已竣工面积（平方米）			学校竣工数（所）								新增班数（个）			新增学位数（个）			新增教师（人）		
	数量	进度	排名	数量	进度	排名	数量	进度	排名	新建				改扩建				数量	进度	排名	数量	进度	排名	数量	进度	排名
										数量	规划数	进度	排名	数量	规划数	进度	排名									
枣庄市	104719.82	19.95%		583654.88	32.48%		283887.35	15.80%		4	70	5.72%		33	152	21.71%		461	10.94%		21189	10.76%		343	3.03%	
市中区	12387.2	13.35%	4	74190.85	22.47%	5	65640.85	19.88%	3	1	12	8.33%	2	8	38	21.05%	4	151	14.95%	2	6979	15.01%	2	43	2.07%	4
薛城区	9887.85	8.20%	5	58460.78	31.33%	3	325	0.17%	6	0	12	0	5	2	8	25%	3	17	3.04%	6	835	3.18%	6	40	1.89%	5
峄城区	5706	7.16%	6	42181	13.40%	6	22250	7.07%	5	0	6	0	5	7	45	15.56%	5	49	7.92%	5	2225	7.57%	5	105	5.28%	1
台儿庄区	12459.14	19.87%	3	72209.5	31.09%	4	63228.5	27.22%	1	1	13	7.69%	3	6	17	35.29%	2	97	16.86%	1	4415	16.36%	1	42	5.24%	2
山亭区	8397	29.97%	2	93694	63.05%	1	15300	10.29%	4	1	9	11.11%	1	1	14	7.14%	6	48	12.00%	3	2160	11.61%	3	12	1.12%	6
滕州市	49859.63	38.42%	1	220696	39.32%	2	117143	20.87%	2	1	17	5.88%	4	9	23	39.13%	1	99	10.21%	4	4575	10.11%	4	101	3.66%	3

备注：省从7月份加强了对平台数据的审核，操场（风雨操场按体育馆计算，可以计入面积）、其他配套建筑（如：地下停车场、围栏、围墙、护坡、护坎、绿化等）不计算通报进度开工、完工的面积。

附件2

2016年底前学校建设任务情况统计表

截至2016年8月8日

区（市）	新建学校							改扩建学校						
	任务数	已开工			已完成			任务数	已开工			已完成		
		数量	进度	排名	数量	进度	排名		数量	进度	排名	数量	进度	排名
枣庄市	28	16	57.14%		4	14.29%		91	75	82.42%		33	36.26%	
市中区	7	1	14.29%	5	1	14.29%	3	21	12	57.14%	6	8	38.10%	3
薛城区	4	2	50.00%	4	0	0.00%	5	7	5	71.43%	4	2	28.57%	5
峄城区	0	0	0.00%	6	0	0.00%	5	24	17	70.83%	5	7	29.17%	4
台儿庄区	5	4	80.00%	1	1	20.00%	2	9	11	122.22%	1	6	66.67%	1
山亭区	3	2	66.67%	3	1	33.33%	1	11	11	100.00%	2	1	9.09%	6
滕州市	8	6	75.00%	2	1	12.50%	4	18	18	100.00%	2	9	50.00%	2

备注：峄城区2016年无新建学校任务，数据按照省平台排名。