

枣庄市解决城镇普通中小学大班额问题 工作简报

2017 年第 22 期（总第 46 期）

枣庄市解决城镇普通中小学
大班额问题领导小组办公室

2017 年 7 月 24 日

解决大班额问题工作进展情况通报

截至 2017 年 7 月 24 日，各区（市）解决大班额问题工作综合进度分别是：峯城区 88.04%、山亭区 86.37%、市中区 84.37%、台儿庄区 83.16%、滕州市 83.10%、薛城区 63.98%。其中新建学校开工、新建学校竣工、新增教师三项指标综合进度分别是：峯城区 78.55%、市中区 73.07%、台儿庄区 68.48%、滕州市 68.08%、山亭区 67.33%、薛城区 66.49%。

全市累计完成投资 46.1685 亿元，占规划投资的 86.14%。其中，台儿庄区、市中区、山亭区、峯城区、滕州市、薛城区分别完成投资的 110.00%、102.45%、95.02%、93.93%、88.16%、45.08%，

滕州市、薛城区进展较慢。

开工建设校舍面积 207.4491 万平方米，竣工 120.9372 万平方米，分别占总规划的 114.23%和 66.59%。其中，山亭区、滕州市、台儿庄区、峄城区、市中区、薛城区开工面积分别完成总规划的 165.27%、124.13%、115.59%、108.71%、98.31%、74.97%。山亭区、市中区、峄城区、台儿庄区、滕州市、薛城区已竣工面积分别完成总进度的 85.83%、77.51%、72.85%、69.07%、61.30%、32.32%。市中区、薛城区开工进度落后于其他区（市），滕州市、薛城区竣工进度落后于其他区（市）。

全市新建学校已开工 71 所，新建学校竣工 28 所，改扩建学校已开工 154 所，改扩建学校竣工 122 所。其中，市中区新建竣工 7 所，完成总规划的 58.33%；峄城区新建竣工 4 所，完成总规划的 57.14%；台儿庄区新建竣工 8 所，完成总规划的 50%；山亭区新建竣工 3 所，完成总规划的 33.33%；薛城区新建竣工 3 所，完成总规划的 30%；滕州市新建竣工 3 所，完成总规划的 17.65%。山亭区、薛城区、滕州市新建学校竣工数落后。峄城区改扩建竣工 41 所，完成总规划的 93.18%；滕州市改扩建竣工 20 所，完成总规划的 86.96%；市中区改扩建竣工 31 所，完成总规划的 77.50%；台儿庄区改扩建竣工 11 所，完成总规划的 68.75%；薛城区改扩建竣工 6 所，完成总规划的 60%；山亭区改扩建竣工 6 所，完成总规划的 42.86%。台儿庄区、薛城区、山亭区改扩建学校竣工数落后。

全市新增教师 8359 人，完成进度的 73.93%。其中滕州市新增教师 2389 人，完成进度 86.59%；峄城区新增教师 1560 人，完成进度 78.51%；薛城区新增教师 1465 人，完成进度 69.46%；市中区新增教师 1432 人，完成进度 69.21%；山亭区新增教师 732 人，完成进度 68.67%；台儿庄区新增教师 444 人，完成进度 55.43%。市中区、山亭区、台儿庄区新增教师进度落后。

附件：枣庄市解决大班额问题工作进展情况统计表

报：李峰同志、石爱作同志、霍媛媛同志、远义彬同志、张红卫同志。

发：各区（市）委书记、区（市）长，市直有关部门，各区（市）教育局。
