

# 枣庄市改善义务教育薄弱学校基本办学条件领导小组办公室

---

枣改办函〔2018〕8号

## 2018年全市“全面改薄”进展通报

### 第2期

现将截至4月底全市2018年“全面改薄”在建项目进展情况通报如下：

#### 一、2018年在建项目规划情况

全市2018年“全面改薄”在建项目规划投资89789万元，其中校舍建设类项目85个，规划投资86428万元，新建（改扩建）校舍47.7万平方米；运动场建设类项目47个，规划投资2604万元，新建（改扩建）运动场19.36万平方米；设备购置类规划投资757万元。

#### 二、2018年在建项目进展情况

##### （一）完成投入情况

截至4月底，全市2018年“全面改薄”在建项目共完成投入59164万元，占规划投资的66%。其中校舍建设类完成投入57459万元，占规划投资的66%；运动场建设类完成投入1705万元，占规划投资的65%。

## **(二) 项目进展情况**

### **1. 校舍建设类进展情况**

85 个校舍建设类项目开工 84 个，占总项目数的 98.8%，开工面积 47.65 万平方米，占总规划面积的 99.8%，竣工面积 0.92 万平方米，占总规划面积的 2%。其中山亭区、台儿庄区进展较快。薛城区常庄镇西小庄小学食堂项目未开工，市中区丁庄小学综合楼 1、综合楼 2 项目进展缓慢。各区（市）项目进展情况详见附表 2。

### **2. 运动场建设类进展情况**

47 个运动场已全部开工，开工面积 19.36 万平方米，占总规划面积的 100%，竣工面积 8.28 万平方米，占总规划面积的 43%。其中滕州市进展较快，峯城区进展较慢。

### **3. 设备购置类进展情况**

12 个设备购置类项目中有 11 个已招标，市中区还有 1 个项目未招标（永安镇中心小学多媒体购置项目）。

## **三、下一步工作要求**

**一是加大资金投入、严抓资金管理。**首先各区（市）财政要加大投入，列专项资金用于“全面改薄”，并与中央、省资金捆绑使用，确保资金需求；其次严格按照《财政部 教育部关于印发〈农村义务教育薄弱学校改造补助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕28 号）、《山东省财政厅、山东省教育厅关于印发〈农村义务教育“全面改薄”资金管理办法〉的通知》（鲁财教〔2015〕19 号）、《枣庄市财政局 枣庄市教育局关于印发枣庄市农村义务教育“全面改薄”资金管理办法的通知》（枣财教

〔2015〕18号)要求,确保中央、省“全面改薄”专项资金专款专用,尽早到位。

二是**全力推进项目进度**。各区(市)要抢抓4-9月建筑施工的“黄金时间”,落实项目法人责任制,倒排工期,在确保安全和质量的前提下科学安排施工,提高施工效率,全力推进项目进展;各区(市)改薄办要实行周调度、月督查,对存在问题多、进展慢的项目实行跟踪调度,现场办公,确保9月秋季开学时90%项目投入使用并确保2018年12月底前项目全面竣工投入使用。

三是**加强校舍档案建设工作**。“全面改薄”项目学校校舍档案是“全面改薄”工程实施成效的展现,也是迎接各级绩效评价、各级审计机关审计必不可少的重要资料,各区(市)要认真按照全市“全面改薄”项目学校校舍档案建设现场会的要求,学习和借鉴“滕州经验”,并结合当地实际扎实做好校舍档案的搜集、整理、归档工作,确保在2018年年底前全面完成“全面改薄”校舍档案建设工作。

- 附表: 1. 枣庄市 2018 年“全面改薄”在建项目进展情况分析表(校舍建设类)  
2. 枣庄市 2018 年“全面改薄”在建项目进展情况统计表(校舍建设类)

2018 年 4 月 27 日