

附表1

## 枣庄市 2018年“全面改薄”在建项目进展情况分析表（校舍建设类）

单位：平方米，万元

区（市）	工程规划			工程进展														
	建筑面积	投资	项目总数	工程形象进度								开工情况		竣工情况		完成投资		
				竣工	装饰装修	完工	主体完工	主体在建	基础完工	基础在建	未开工	面积	比率	面积	比率	投资	比率	名次
枣庄市	477354	86428	85	3		13	54	11		3	1	476525	99.8%	9201	2%	57459	66%	
滕州市	292665	54554	34			3	25	3		3		292665	100%			34244	63%	4
薛城区	19160	3296	16				10	5			1	18331	96%			1873	57%	5
山亭区	67256	7822	16	3		3	10					67256	100%	9201	14%	6551	84%	3
市中区	18388	2740	9			7	2					18388	100%			2641	96%	1
峄城区	29799	8000	3					3				29799	100%			3500	44%	6
台儿庄区	50086	10016	7				7					50086	100%			8650	86%	2

注：数据为截止2018年4月底进展情况。