

枣庄市改善义务教育薄弱学校基本办学条件领导小组办公室

枣改办函〔2018〕13号

2018年全市“全面改薄”进展通报

第5期

截至6月底，全市2018年“全面改薄”在建项目进展情况如下：

一、2018年在建项目规划情况

全市2018年“全面改薄”在建项目规划投资89989万元，其中校舍建设类项目86个，规划投资86628万元，新建（改扩建）校舍47.89万平方米；运动场建设类项目47个，规划投资2604万元，新建（改扩建）运动场19.36万平方米；设备购置类规划投资757万元。

二、2018年在建项目进展情况

（一）完成投入情况

截至6月底，全市2018年“全面改薄”在建项目共完成投入75420万元，占规划投资的84%。其中校舍建设类完成投入72111万元，占规划投资的83%；运动场建设类完成投入2552万元，占规划投资的98%。

(二) 项目进展情况

1. 校舍建设类进展情况

86 个校舍建设类项目已全部开工，其中竣工 15 个，占 17%；装饰装修 28 个，占 33%；完工 16 个，占 19%；主体完工 25 个，占 29%；主体在建 2 个（滕州市北辛街道北关小学教学楼项目、薛城区常庄镇西小庄小学食堂项目），占 2%。竣工面积 16.98 万平方米，占 2018 年在建项目规划的 35%。其中山亭区、市中区、峯城区整体进展较快。薛城区整体进展缓慢。各区（市）项目进展情况详见附表 2。

2. 运动场建设类进展情况

47 个运动场已全部开工，开工面积 19.36 万平方米，占总规划面积的 100%，竣工面积 16.91 万平方米，占总规划面积的 87%。其中滕州市进展较快，峯城区进展较慢。

3. 设备购置类进展情况

12 个设备购置类项目中有 11 个已购置，还有 1 个项目处在招投标阶段（市中区永安镇中心小学多媒体购置项目）。

三、下一步工作要求

一是加强暑期安全施工管理。各区（市）要高度重视各项目安全施工工作，特别是受近期持续高温和降雨影响，各区（市）要加强高温天气施工现场的防暑降温和防汛工作。各区（市）改薄办要组织专人对各项目现场进行安全排查，重点排查存在滑坡、洪水、泥石流等隐患的地点，同时做好建筑施工起重机械、深基坑、脚手架、模板支撑等隐患排查工作，对安全隐患要做到早发现、早治理。

二是全力推动项目进展。各区（市）要做好在建项目的服务、协调工作，加快专项资金的支付实效，调动施工单位积极性，同时督促施工单位倒排工期，多上人手，多开工作面，全力推进项目进展，进展已达主体完工、完工、装饰装修的项目争取在秋季开学前投入使用。

三是做好“20条底线”要求不达标的整改工作。根据《关于对2017年全面改薄专项督导发现问题进行整改的通知》（鲁政教督函〔2018〕13号）文件要求，我市薛城区（7所学校）、山亭区（3所学校）还有“20条底线”要求不达标的问题，相关区（市）改薄办要会同督导室严格按照整改要求制定整改方案，抓好问题整改落实工作，并将相关区整改情况于9月10日前以区政府公函形式报市政府教育督导室。

- 附表：1. 枣庄市 2018 年“全面改薄”在建项目进展情况分析表（校舍建设类）
2. 枣庄市 2018 年“全面改薄”在建项目进展情况统计表（校舍建设类）

