

附表1

## 枣庄市 2018年“全面改薄”在建项目进展情况分析表（校舍建设类）

单位：平方米，万元

区（市）	工程规划			工程进展														
	建筑面积	投资	项目总数	工程形象进度								开工情况		竣工情况		完成投资		
				竣工	装饰装修	完工	主体完工	主体在建	基础完工	基础在建	未开工	面积	比率	面积	比率	投资	比率	名次
枣庄市	478884	86628	86	15	28	9	32	2				478879	100%	169765	35%	72111	83.2%	
滕州市	292665	54554	34	5	10	9	9	1				292665	100%	127768	44%	43391	79.5%	4
薛城区	19160	3296	16				15	1				19160	100%			1825	55.4%	6
山亭区	68786	8022	17	10	6		1					68782	100%	41997	61%	8078	100.7%	2
市中区	18388	2740	9		9							18388	100%			2668	97.4%	3
峄城区	29799	8000	3		3							29799	100%			6000	75.0%	5
台儿庄区	50086	10016	7				7					50086	100%			10150	101.3%	1

注：数据为截止2018年6月30日进展情况。