

枣庄市改善义务教育薄弱学校基本办学条件领导小组办公室

枣改办函〔2018〕10号

2018年全市“全面改薄”进展缓慢项目通报

第3期

根据《关于对“教育扶贫”涉及“全面改薄”项目及2018年“全面改薄”进展缓慢项目进行跟踪调度的通知》（枣改办函〔2018〕9号）要求，有关区（市）均按时上报了项目进展情况（进展情况以照片为据），现将有关情况通报如下：

| 学校 | 项目 | 规划面积 | 进展情况 |
|-------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 滕州市姜屯镇大彦小学 | 教学楼（共四层）、综合楼（共三层）、食堂 | 8640 m ² | 教学楼主体三层在建，综合楼三层主体在建，食堂主体框架施工完毕。 |
| 薛城区常庄镇西小庄小学 | 食堂 | 829 m ² | 基础已完工，待凝固期满即回填，一层柱筋已扎好。 |

| 学校 | 项目 | 规划面积 | 进展情况 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|---|
| 山亭区二十四中 | 教学楼 (共三层) 、运动场地 | 1996 m ² | 教学楼水磨石已打磨完一遍，室内贴完瓷砖，量完门窗，运动场地及护坡改造项目有关资料已交招标投标评审。 |
| 山亭区凫城镇马头小学 | 教学楼（共两层） | 1530 m ² | 主体二层在建，二层顶已浇筑完毕，待凝固期满即拆模板。 |
| 市中区光明路街道丁庄小学 | 综合楼 (综合楼1 三层，综合 楼2 四层) | 5055 m ² | 地暖管铺设完毕，楼顶防水施工完毕，正进行外墙漆施工。 |

