

附件1

枣庄市解决大班额问题工作进展情况统计表

截至2016年7月20日

区(市)	完成投资(万元)			已开工面积(平方米)			已竣工面积(平方米)			学校竣工数(所)						新增班数(个)			新增学位数(个)			新增教师(人)		
	数量	进度	排名	数量	进度	排名	数量	进度	排名	新建			改扩建			数量	进度	排名	数量	进度	排名	数量	进度	排名
										数量	进度	排名	数量	进度	排名									
枣庄市	90819.82	17.30%		517066.1	28.77%		265397.35	14.77%		4	5.72%		31	20.39%		441	10.47%		20239	10.28%		301	2.66%	
市直	6023	52.79%	1	22222.75	95.08%	1	0	0.00%	7	0	0	5	0	0	7	0	0.00%	7	0	0.00%	7	0	0.00%	6
市中区	12377.2	13.33%	5	74220.85	22.48%	5	63868.85	19.35%	2	1	8.33%	2	8	21.05%	4	151	14.95%	1	6979	15.01%	1	43	2.07%	3
薛城区	6182.85	5.13%	7	48125	25.79%	4	325	0.17%	6	0	0	5	2	25%	2	17	3.04%	6	835	3.18%	6	40	1.89%	4
峄城区	4116	5.16%	6	40048	12.72%	7	22250	7.07%	5	0	0	5	7	15.56%	5	49	7.92%	5	2225	7.57%	5	105	5.28%	1
台儿庄区	11459.14	18.27%	3	82209.5	35.40%	3	59510.5	25.62%	1	1	7.69%	3	4	23.53%	3	77	13.39%	2	3465	12.84%	2	0	0.00%	6
山亭区	3802	13.57%	4	26544	17.86%	6	15300	10.29%	4	1	11.11%	1	1	7.14%	6	48	12.00%	3	2160	11.61%	3	12	1.12%	5
滕州市	46859.63	36.11%	2	223696	39.85%	2	104143	18.55%	3	1	5.88%	4	9	39.13%	1	99	10.21%	4	4575	10.11%	4	101	3.66%	2

附件2

2016年底前学校建设任务情况统计表

截至2016年7月20日

区（市）	新建学校							改扩建学校						
	任务数	已开工			已完成			任务数	已开工			已完成		
		数量	进度	排名	数量	进度	排名		数量	进度	排名	数量	进度	排名
枣庄市	28	14	50%		4	14.29%		91	66	72.53%		28	42.42%	
市直	1	1	100%	1	0	0	5	1	1	100%	2	0	0	7
市中区	7	1	14.29%	6	1	14.29%	3	21	12	57.14%	5	8	0.38	3
薛城区	4	1	25%	5	0	0	5	7	4	57.14%	5	2	0.29	5
峯城区	0	0	0	7	0	0	5	24	17	70.83%	4	7	0.2917	4
台儿庄区	5	4	80%	2	1	20%	2	9	11	122%	1	4	0.44	2
山亭区	3	1	33.33%	4	1	33.33%	1	11	3	27.27%	6	1	0.0909	6
滕州市	8	6	75%	3	1	12.5%	4	18	18	100%	2	9	0.5	1

附件3

枣庄市2016年底前解决大班额问题应完成新建学校 未开工名单（20所）

序号	区（市）	学校名称	学校类型	建设状态
1	市中区 (5所)	东湖中学	小学	未开工
2		税郭镇王堂小学	小学	未开工
3		税郭镇第二中心小学	小学	未开工
4		聚艺谷学校	九年一贯制	未开工
5		齐村镇齐福小学	小学	未开工
6	薛城区 (3所)	原龙凤小学	小学	未开工
7		珠江路小学	小学	未开工
8		薛国中学	初中	未开工
9	山亭区 (2所)	山亭区桑村镇中心校	小学	未开工
10		山亭区第三实验小学	小学	未开工
11	滕州市 (6所)	北辛街道冯河学校	九年一贯制	未开工
12		实验小学新校文化路校区	小学	未开工
13		滕州一中高铁校区	高中	未开工
14		育才中学高铁校区	初中	未开工
15		荆河街道河阳路小学	小学	未开工
16		高铁新区六合社区学校	九年一贯制	未开工
17	台儿庄区 (4所)	实小分校	小学	未开工
18		北园小学	小学	未开工
19		回民小学	小学	未开工
20		古城学校	九年一贯制	未开工

附件4

枣庄市2016年底前解决大班额问题应完成改扩建学校 未开工学校名单（33所）

序号	区（市）	学校名称	学校类型	建设状态
1	市中区（10所）	市中区职业中等专业学校	高中	未开工
2		永安镇黄庄中心小学	小学	未开工
3		永安镇中心小学	小学	未开工
4		良庄小学	小学	未开工
5		光明办沙河子小学	小学	未开工
6		孟庄镇中心小学	小学	未开工
7		峨山口小学	小学	未开工
8		光明办田屯小学	小学	未开工
9		税郭镇安城二联	小学	未开工
10		民主小学	小学	未开工
11	薛城区（3所）	临城实验小学	小学	未开工
12		薛城区实验小学（本部）	小学	未开工
13		薛城双语实验小学	小学	未开工
14	峯城区（5所）	榴园镇城郊中学	小学	未开工
15		峯城区吴林街道肖桥小学	小学	未开工
16		峯城区峨山镇海尔希望小学	小学	未开工
17		峯城区底阁镇朱官庄小学	小学	未开工
18		峯城区阴平镇中心小学	九年一贯制	未开工
19	山亭区（9所）	城头镇中心小学	小学	未开工
20		鳧城镇中心小学	小学	未开工
21		山城街道南庄小学	小学	未开工
22		山城街道官庄小学	小学	未开工
23		徐庄镇中心小学	小学	未开工
24		徐庄镇明德小学	小学	未开工
25		水泉镇兴国希望小学	小学	未开工
26		店子镇蒋自崖小学	小学	未开工
27		山亭区共青希望学校	九年一贯制	未开工
29	台儿庄区（2所）	张山子镇中心小学	小学	未开工
31		枣庄市第六中学	初中	未开工
33	滕州市（1所）	柴胡店镇中心小学	小学	未开工