

枣庄市改善义务教育薄弱学校基本办学条件领导小组办公室

枣改办函[2016]18号

2016年全市“全面改薄”工程进度通报

第6期

现将截至9月底全市2016年“全面改薄”进展情况通报如下:

一、2016年规划情况

2016年全市“全面改薄”规划投资36910万元,其中校舍建设类项目129个、29200万元,新建(改扩建)运动场52个、2861万元,设备购置类规划投资4849万元。

二、2016年进展情况

(一)完成投入情况

截至9月底,全市“全面改薄”工程共完成投入32825万元,占全年的89%。其中校舍建设类完成投入25472万元,占全年的87%;运动场及校园配套设施改造类项目完成投入2905万元,占全年的102%;设备购置类完成投入4448万元,占全年的92%。

(二)项目进展情况

1.校舍建设类进展情况

校舍建设类129个项目开工126个,占98%,其中竣工73个,占57%;实际开工面积25.8万平方米,占115%。其中薛城

区因创建“国家义务教育发展基本均衡县”，2016年校舍建设类项目实际开工面积比率达到176%，市中区校舍建设类项目2016年实际开工面积比率达到169%，峯城区校舍建设类项目2016年实际开工面积比率达到118%，台儿庄区校舍建设类项目2016年实际开工面积比率达到115%。薛城区、峯城区完成投资比率较高，市中区完成投资比率较低；滕州市还有3个项目未开工（详见附表1）。

2. 运动场及校园配套设施改造类进展情况

52个运动场中实际开工面积24.3万平方米，达160%，竣工30个，占58%；93个校园配套设施改造类项目中竣工93个，占100%。其中滕州市、台儿庄区、峯城区实际开工面积比率较高；峯城区、滕州市完成投资比率较高；市中区、薛城区完成投资比率较低（详见附表2）。

3. 设备购置类进展情况

设备购置类项目峯城区、市中区、滕州市、山亭区、台儿庄区完成投资均达到或超过100%，薛城区完成投资比率偏低（详见附表3）。

三、亮点工作

峯城区：峯城区将“全面改薄”工程结合解决大班额问题当成全区重点工作的重点，想方设法、开动脑筋、克服困难，努力在既定的时间内全面竣工。主要采取了以下工作措施：

一是完善工作机制。建立了由区政府主要负责人任召集人的工作联席会议制度。实行了常委和分管领导帮包责任制，帮包领导每周1次深入现场和一线督促检查工作进度。

二是强化资金保障。区政府在财政十分紧张的情况下，近期

累计筹集拨付资金1500万元，全部用于竣工项目尾工的付款。制定了资金拨付奖惩办法，根据镇街工程竣工率排名，相应增减拨付工程资金比例。

台儿庄区：一是完善招投标制度，严抓工程现场管理。对纳入“全面改薄”规划的项目严格执行建筑规范要求，完善规划、设计、招投标程序，设备购置类项目以区为单位打包进行公开招标，确保阳光操作；加强项目施工现场管理，保证施工现场安全文明施工，确保建设施工人员安全；始终将工程质量放在监管督导的重要位置，围绕设计、材料进场、施工和验收等关键环节，强化过程管理，严把工程质量关。每周召开一次调度会，每周通报一次进度和质量，对于施工过程中出现的问题和好的做法及时通报表扬或者批评。二是强化督导，广泛宣传。为确保工程顺利完成，在区层面建立了“双线调度双线督查”制度，即：区政府督查室从对镇政府和区直部门进行“月调度、季督查”；区教育局、区改薄办从教育“十项重点工作”着手，对教育系统进行“周调度、周通报”和不定期督查，不断强化督导检查、抢抓项目落实。为加大“全面改薄”的宣传力度，营造良好氛围，通过台儿庄电视台、台儿庄周讯等多种形式宣传并根据宣传效果进行评比、通报。

四、下一步工作要求

一是继续做好工程推进工作。截至9月底，滕州市还有3个校舍建设类项目没有开工，请滕州市高度重视，对未开工项目制订时间表、倒排工期，切实推进项目建设，确保年底前完成年度建设任务。

二是继续做好省“全面改薄”平台数据填报工作。省“全面

改薄”平台校舍建设类竣工率是对各区（市）经济社会发展综合考核的重要依据，各区（市）一定要高度重视。截至目前，台儿庄区校舍建设类竣工率为 85.91%；山亭区校舍建设类项目竣工率为 75.64%；市中区校舍建设类项目竣工率为 60.1%；薛城区校舍建设类项目竣工率为 27.85%（距完成考核任务相差 32%）；峯城区校舍建设类项目竣工率为 56.74%（距完成考核任务相差 12.4%）；滕州市校舍建设类项目竣工率为 38.55%（距完成考核任务相差 15.2%）。请未完成本年度经济社会发展综合考核指标的 3 个区（市）认真分析原因、找出症结、拿出对策，限期竣工。

三是认真做好“全面改薄”规划中“精准扶贫”项目的推进工作。根据省提出的“2016 年-2017 年两年基本完成脱贫任务”总体要求，省确定的 26 个“精准扶贫”村中的“全面改薄”项目需在 2017 年底前竣工（相关名单已下发相关区），请相关区认真对照“全面改薄”规划，做出相应调整，尽快组织实施。

- 附表：1. 2016 年度“全面改薄”规划项目实施情况调度分析表（校舍建设类）
2. 2016 年度“全面改薄”规划项目实施情况调度分析表（运动场及校园配套设施改造类）
3. 2016 年度“全面改薄”规划项目实施情况调度分析表（设备购置类）
4. 2016 年度“全面改薄”规划未开工项目一览表
5. 2016 年度枣庄市“全面改薄”完成经济社会发展综合考核与进展情况对照表

2016 年 10 月 12 日