

附表2

枣庄市2018年“全面改薄”在建项目进展情况统计表（校舍建设类）

时间：2018年4月27日

单位：平方米、万元

序号	学校名称	项目名称	建设性质	工程规划				工程进展																
				规划面积	规划投资	规划开工时间	规划竣工时间	工程形象进度							开工			竣工			完成投资			
								竣工	装饰装修	完工	主体完工	主体在建	基础完工	基础在建	未开工	时间	面积	比率	时间	面积	比率	投资	比率	
枣庄市合计				477354	86428			3		13	54	11			3	1		476525	99.8%		9201	2%	57459	66%
滕州市				292665	54554					3	25	3			3			292665	100%				34244	63%
1	实验小学	文化路校区教学楼	新建	24737	4325	201704	201805				1						201705	24737					2605	60%
2	实验小学	文化路校区餐厅风雨操场	新建	7950	1365	201704	201804				1						201705	7950					860	63%
3	实验小学	文化路校区学生宿舍	新建	8670	1196	201710	201806				1						201705	8670					730	61%
4	木石镇西沂河小学	凤翔学校综合楼	新建	14137	2700	201706	201809				1						201707	14137					1580	59%
5	善南街道中心小学	教学楼	新建	10374	2230	201708	201806				1						201707	10374					1100	49%
6	善南街道中心小学	食堂	新建	1456	313	201708	201806				1						201707	1456					140	45%
7	善南街道清华园小学	教学楼	新建	10680	2296	201708	201806				1						201707	10680					1410	61%
8	善南街道清华园小学	食堂	新建	1953	420	201708	201806				1						201707	1953					200	48%
9	柴胡店镇中心小学	教学楼	新建	3240	474	201705	201809					1					201704	3240					100	21%
10	北辛街道北关小学	教学楼	新建	10785	1887	201709	201808					1					201710	10785					440	23%
11	北辛街道北关小学	食堂	维修	4070	308	201711	201808				1						201710	4070					60	19%
12	北辛街道滕龙路小学	冯河学校教学楼	新建	53600	8400	201703	201803				1						201702	53600					6800	81%
13	北辛街道滕龙路小学	冯河学校食堂	新建	21500	4000	201703	201803				1						201702	21500					3100	78%
14	荆河街道西关小学	教学楼	新建	19981	3431	201705	201804				1						201705	19981					2800	82%
15	荆河街道荆西小学	教学楼	新建	12050	2567	201707	201809				1						201707	12050					1500	58%
16	东郭镇朱洼小学	教学楼	新建	1914	299	201708	201809				1						201703	1914					180	60%
17	滨湖镇中心小学	教学楼	新建	6924	1204	201707	201808				1						201705	6924					730	61%
18	滨湖镇中心小学	综合楼	新建	1874	326	201707	201808				1						201705	1874					200	61%
19	滨湖镇中心小学	食堂	新建	3200	556	201707	201808				1						201705	3200					240	43%
20	姜屯镇白联小学	食堂	新建	382	57	201703	201712			1							201707	382					50	88%
21	姜屯镇白联小学	厕所	新建	147	22	201703	201712				1						201710	147					16	73%
22	姜屯镇白联小学	教学楼	新建	1335	194	201703	201712			1							201707	1335					150	77%
23	姜屯镇大彦小学	教学楼	新建	5967	895	201709	201809							1			201803	5967					90	10%
24	姜屯镇大彦小学	综合楼	新建	1954	293	201709	201809							1			201803	1954					30	10%
25	姜屯镇大彦小学	食堂	新建	719	108	201709	201809							1			201803	719					10	9%
26	西岗镇清泉小学	食堂	新建	826	114	201710	201805					1					201710	826					53	46%
27	界河镇马楼小学	教学楼餐厅	新建	2199	322	201701	201805				1						201705	2199					220	68%
28	张汪镇张汪中学	教学楼	新建	3276	486	201706	201804				1						201709	3276					350	72%
29	官桥镇官桥中学	学生宿舍	新建	1490	162	201502	201806				1						201701	1490					110	68%
30	东沙河镇中心小学	教学楼	新建	15038	3880	201707	201808				1						201706	15038					2400	62%
31	东沙河镇东沙河中学	教学楼	新建	19924	5141	201707	201808				1						201706	19924					3100	60%
32	东沙河镇东沙河中学	学生宿舍	新建	5190	1339	201707	201808				1						201706	5190					800	60%
33	东沙河镇东沙河中学	食堂	新建	5986	1544	201707	201808				1						201706	5986					860	56%
34	荆河街道滕西中学	教学综合楼	新建	9137	1700	201708	201805				1						201707	9137					1230	72%

附表2

枣庄市2018年“全面改薄”在建项目进展情况统计表（校舍建设类）

时间：2018年4月27日

单位：平方米、万元

序号	学校名称	项目名称	建设性质	工程规划				工程进展																
				规划面积	规划投资	规划开工时间	规划竣工时间	工程形象进度							开工			竣工			完成投资			
								竣工	装饰装修	完工	主体完工	主体在建	基础完工	基础在建	未开工	时间	面积	比率	时间	面积	比率	投资	比率	
薛城区				19160	3296					10	5					1		18331	96%				1873	57%
1	泰山路小学	食堂	新建	1139	166	201711	201805				1						201711	1139	100%				110	66%
2	泰山路小学	综合楼	新建	2470	430	201711	201805				1						201711	2470	100%				260	61%
3	兴城街道中心小学	食堂	新建	681	133	201712	201805					1					201712	681	100%				70	52%
4	兴城街道北点联小	综合楼	新建	2104	376	201711	201805					1					201711	2104	100%				180	48%
5	张范辛庄小学	食堂	新建	541	96	201712	201805				1						201712	541	100%				60	62%
6	张范辛庄小学	教学楼	新建	2007	354	201712	201805				1						201712	2007	100%				230	65%
7	常庄镇西小庄小学	食堂	新建	829	125	201806	201812								1									
8	周营镇中心小学	食堂	新建	940	143	201712	201805				1						201712	940	100%				90	63%
9	周营镇单楼小学	食堂	新建	821	140	201712	201805					1					201712	821	100%				60	43%
10	周营镇单楼小学	教学楼	新建	2110	387	201712	201805				1						201712	2110	100%				260	67%
11	周营镇铁佛小学	食堂	新建	829	133	201712	201805				1						201712	829	100%				85	64%
12	巨山街道大吕巷小学	食堂	新建	466	88	201712	201805				1						201712	466	100%				65	74%
13	巨山街道小吕巷小学	教学楼	新建	1919	328	201712	201805					1					201712	1919	100%				160	49%
14	陶庄镇中心小学	食堂	新建	1016	156	201711	201805				1						201711	1016	100%				95	61%
15	邹坞镇北陈郝村小学	教学楼	新建	719	142	201712	201805					1					201712	719	100%				65	46%
16	沙沟镇中心小学	食堂	新建	571	100	201704	201805				1						201704	571	100%				83	83%
山亭区				67256	7822			3		3	10						67256	100%		9201	14%	6551	84%	
1	山城街道官庄小学		新建	5003	505	201704	201706			1							201704	5003	100%				450	89%
2	城头镇中心小学	教学楼	新建	7750	807	201702	201802	1									201702	7750	100%	201804	7750	100%	807	100%
3	城头镇祥飞海尔希望	综合楼	新建	696	70	201704	201711	1									201704	696	100%	201804	696	100%	70	100%
4	城头镇海尔希望小学	综合楼	新建	755	73	201704	201711	1									201704	755	100%	201804	755	100%	73	100%
5	店子镇高崖小学	综合楼	新建	2586	250	201705	201805				1						201705	2586	100%				180	72%
6	水泉镇东垆城小学	综合楼	新建	300	60	201708	201804				1						201710	300	100%				40	66%
7	西集镇刘庄小学	教学楼	新建	5630	573	201701	201805				1						201701	5630	100%				509	89%
8	西集镇冯庄小学	食堂	新建	304	33	201710	201804				1						201710	304	100%				22	67%
9	西集镇东集河北小学	综合楼	新建	760	72	201705	201805			1							201705	760	100%				70	97%
10	枣庄市第二十四中学	教学楼	新建	1996	191	201706	201804			1							201706	1996	100%				180	94%
11	枣庄市第四十中学	教学楼(1#)	新建	9842	1333	201703	201808				1						201703	9842	100%				1066	80%
12	枣庄市第四十中学	教学楼(2#)	新建	10008	1163	201703	201808				1						201703	10008	100%				930	80%
13	枣庄市第四十中学	综合楼(1#)	新建	4199	569	201703	201808				1						201703	4199	100%				455	80%
14	枣庄市第四十中学	综合楼(2#)	新建	5101	691	201703	201808				1						201703	5101	100%				553	80%
15	枣庄市第四十中学	学生宿舍(1#)	新建	6163	716	201703	201708				1						201703	6163	100%				573	80%
16	枣庄市第四十中学	学生宿舍(2#)	新建	6163	716	201703	201808				1						201703	6163	100%				573	80%
市中区				18388	2740					7	2						18388	100%				2641	96%	
1	齐村镇银井小学	综合楼	改扩建	816	106	201709	201808				1						201709	816	100%				106	100%

附表2

枣庄市2018年“全面改薄”在建项目进展情况统计表（校舍建设类）

时间：2018年4月27日

单位：平方米、万元

序号	学校名称	项目名称	建设性质	工程规划				工程进展															
				规划面积	规划投资	规划开工时间	规划竣工时间	工程形象进度							开工			竣工			完成投资		
								竣工	装饰装修	完工	主体完工	主体在建	基础完工	基础在建	未开工	时间	面积	比率	时间	面积	比率	投资	比率
2	齐村镇中心小学	教学楼	改扩建	2904	377	201707	201806			1						201707	2904	100%				340	90%
3	永乐光彩乔屯联校	教学楼	新建	1690	220	201610	201712			1						201610	1690	100%				220	100%
4	税郭镇王堂小学	综合楼	新建	1883	396	201710	201809			1						201710	1883	100%				396	100%
5	西王庄乡东王庄学校	综合楼	新建	1516	209	201711	201809				1					201711	1516	100%				187	90%
6	光明路街道丁庄小学	综合楼1	新建	3400	420	201609	201808			1						201609	3400	100%				390	93%
7	光明路街道丁庄小学	综合楼2	新建	1655	170	201609	201808			1						201609	1655	100%				160	94%
8	税郭镇安城九年一贯	教学楼	改扩建	1998	432	201701	201712			1						201701	1998	100%				432	100%
9	孟庄镇周村中学	教学楼	新建	2526	410	201701	201712			1						201701	2526	100%				410	100%
峯城区				29799	8000						3						29799	100%				3500	44%
1	枣庄市第二十八中	教学楼1	新建	7096	1900	201707	201812				1					201707	7096	100%				800	42%
2	枣庄市第二十八中	教学楼2	新建	7096	1900	201707	201812					1				201707	7096	100%				800	42%
3	枣庄市第二十八中	综合楼	新建	15607	4200	201707	201812					1				201707	15607	100%				1900	45%
台儿庄区				50086	10016						7						50086	100%				8650	86%
1	台儿庄古城学校	教学楼1号	迁建	8897	1780	201709	201808				1					201710	8897	100%				1550	87%
2	台儿庄古城学校	教学楼2号	迁建	13372	2674	201709	201808				1					201710	13372	100%				2300	86%
3	台儿庄古城学校	实验楼	迁建	3028	605	201709	201808				1					201710	3028	100%				500	83%
4	台儿庄古城学校	综合楼	迁建	8729	1745	201709	201808				1					201710	8729	100%				1550	89%
5	台儿庄古城学校	体育馆	迁建	4752	950	201709	201808				1					201710	4752	100%				850	89%
6	台儿庄古城学校	宿舍楼	迁建	5579	1116	201709	201808				1					201710	5579	100%				950	85%
7	台儿庄古城学校	餐厅	迁建	5729	1146	201709	201808				1					201710	5729	100%				950	83%