

枣庄市改善义务教育薄弱学校基本办学条件领导小组办公室

枣改办函〔2018〕8号

2018年全市“全面改薄”进展通报

第2期

现将截至4月底全市2018年“全面改薄”项目进展情况通报如下：

一、2018年项目规划情况

2018年全市“全面改薄”项目规划投资89789万元，其中校舍建设类项目85个，规划投资86428万元，新建（改扩建）校舍47.65万平方米；运动场建设类项目47个，规划投资2604万元，新建（改扩建）运动场19.36万平方米；设备购置类规划投资757万元。

二、2018年项目进展情况

（一）完成投入情况

截至4月底，全市“全面改薄”工程共完成投入59164万元，占全年规划投资的66%。其中校舍建设类完成投入57459万元，占全年规划投资的66%；运动场建设类完成投入1705万元，占全年规划投资的65%。

(二) 项目进展情况

1. 校舍建设类进展情况

85个校舍建设类项目开工84个，占98.8%，其中竣工3个，占3.5%；实际开工面积47.65万平方米，占99.8%。其中山亭区、市中区、台儿庄区进展较快；薛城区还有一个项目未开工（详见附表2）。

2. 运动场及校园配套设施改造类进展情况

47个运动场中实际开工面积19.36万平方米，占100%，竣工17个，占36%。其中滕州市进展较快。

3. 设备购置类进展情况

12个设备购置类项目中有11个已招标，市中区还有1个项目未招标。

三、下一步工作要求

一是加大资金投入力度。各区（市）要继续加大对2018年“全面改薄”项目的资金投入力度，加快“全面改薄”专项资金拨付进度，确保各级专项资金及早足额到位。

二是全力推进项目进展。各区（市）要抢抓4-9月建筑施工的“黄金时间”，保证各项目有人抓、有人管、有人促，制定具体措施，层层传导压力，确保9月秋季开学时90%项目投入使用并确保2018年12月底前全面完成“全面改薄”任务。

三是加强校舍档案建设工作。“全面改薄”项目学校校舍档案是“全面改薄”工程实施成效的展现，也是迎接绩效评价、各级审计机关审计必不可少的准备工作，各区（市）要继续做好校舍档案的搜集、整理、归档工作，在全市“全面改薄”项目学校

校舍档案建设现场会学习“滕州经验”的基础上结合当地实际积极创新，形成特色，并确保在2018年年底前全面完成“全面改薄”校舍档案建设工作。

- 附表：1. 2018年度“全面改薄”在建项目进展情况调度分析表（校舍建设类）
2. 2018年度“全面改薄”在建项目进展情况统计表（校舍建设类）

2018年4月27日