

附表2

## 2018年度枣庄市“全面改薄”在建项目进展情况统计表（校舍建设类）

时间：2018年4月27日

单位：平方米、万元

序号	学校名称	项目名称	建设性质	工程规划				工程进展														
				规划面积	规划投资	规划开工时间	规划竣工时间	工程形象进度						实际开工			实际竣工			完成投资		
								竣工	完工	主体完工	主体在建	基础完工	基础在建	未开工	时间	面积	比率	时间	面积	比率	投资	比率
	<b>枣庄市合计</b>			<b>477354</b>	<b>86428</b>			<b>3</b>	<b>13</b>	<b>54</b>	<b>11</b>		<b>3</b>	<b>1</b>		<b>476525</b>	<b>100%</b>				<b>57459</b>	<b>66%</b>
	<b>滕州市</b>			<b>292665</b>	<b>54554</b>				<b>3</b>	<b>25</b>	<b>3</b>		<b>3</b>			<b>292665</b>	<b>100%</b>				<b>34244</b>	<b>63%</b>
1	实验小学	文化路校区教学楼	新建	24737	4325	201704	201805			1					201705	24737					2605	60%
2	实验小学	文化路校区餐厅风雨操场	新建	7950	1365	201704	201804			1					201705	7950					860	63%
3	实验小学	文化路校区学生宿舍	新建	8670	1196	201710	201806			1					201705	8670					730	61%
4	木石镇西沂河小学	凤翔学校综合楼	新建	14137	2700	201706	201809			1					201707	14137					1580	59%
5	善南街道中心小学	教学楼	新建	10374	2230	201708	201806			1					201707	10374					1100	49%
6	善南街道中心小学	食堂	新建	1456	313	201708	201806			1					201707	1456					140	45%
7	善南街道清华园小学	教学楼	新建	10680	2296	201708	201806			1					201707	10680					1410	61%
8	善南街道清华园小学	食堂	新建	1953	420	201708	201806			1					201707	1953					200	48%
9	柴胡店镇中心小学	教学楼	新建	3240	474	201705	201809				1				201704	3240					100	21%
10	北辛街道北关小学	教学楼	新建	10785	1887	201709	201808				1				201710	10785					440	23%
11	北辛街道北关小学	食堂	维修	4070	308	201711	201808		1						201710	4070					60	19%
12	北辛街道滕龙路小学	冯河学校教学楼	新建	53600	8400	201703	201803			1					201702	53600					6800	81%
13	北辛街道滕龙路小学	冯河学校食堂	新建	21500	4000	201703	201803			1					201702	21500					3100	78%
14	荆河街道西关小学	教学楼	新建	19981	3431	201705	201804			1					201705	19981					2800	82%
15	荆河街道荆西小学	教学楼	新建	12050	2567	201707	201809			1					201707	12050					1500	58%
16	东郭镇朱洼小学	教学楼	新建	1914	299	201708	201809			1					201703	1914					180	60%
17	滨湖镇中心小学	教学楼	新建	6924	1204	201707	201808			1					201705	6924					730	61%
18	滨湖镇中心小学	综合楼	新建	1874	326	201707	201808			1					201705	1874					200	61%
19	滨湖镇中心小学	食堂	新建	3200	556	201707	201808			1					201705	3200					240	43%
20	姜屯镇白联小学	食堂	新建	382	57	201703	201712		1						201707	382					50	88%
21	姜屯镇白联小学	厕所	新建	147	22	201703	201712			1					201710	147					16	73%
22	姜屯镇白联小学	教学楼	新建	1335	194	201703	201712		1						201707	1335					150	77%
23	姜屯镇大彦小学	教学楼	新建	5967	895	201709	201809					1			201803	5967					90	10%
24	姜屯镇大彦小学	综合楼	新建	1954	293	201709	201809					1			201803	1954					30	10%
25	姜屯镇大彦小学	食堂	新建	719	108	201709	201809					1			201803	719					10	9%
26	西岗镇清泉小学	食堂	新建	826	114	201710	201805				1				201710	826					53	46%
27	界河镇马楼小学	教学楼餐厅	新建	2199	322	201701	201805			1					201705	2199					220	68%
28	张汪镇张汪中学	教学楼	新建	3276	486	201706	201804			1					201709	3276					350	72%
29	官桥镇官桥中学	学生宿舍	新建	1490	162	201502	201806			1					201701	1490					110	68%
30	东沙河镇中心小学	教学楼	新建	15038	3880	201707	201808			1					201706	15038					2400	62%
31	东沙河镇东沙河中学	教学楼	新建	19924	5141	201707	201808			1					201706	19924					3100	60%
32	东沙河镇东沙河中学	学生宿舍	新建	5190	1339	201707	201808			1					201706	5190					800	60%
33	东沙河镇东沙河中学	食堂	新建	5986	1544	201707	201808			1					201706	5986					860	56%
34	荆河街道滕西中学	教学综合楼	新建	9137	1700	201708	201805			1					201707	9137					1230	72%



附表2

## 2018年度枣庄市“全面改薄”在建项目进展情况统计表（校舍建设类）

时间：2018年4月27日

单位：平方米、万元

序号	学校名称	项目名称	建设性质	工程规划				工程进展															
				规划面积	规划投资	规划开工时间	规划竣工时间	工程形象进度						实际开工			实际竣工			完成投资			
								竣工	完工	主体完工	主体在建	基础完工	基础在建	未开工	时间	面积	比率	时间	面积	比率	投资	比率	
2	齐村镇中心小学	教学楼	改扩建	2904	377.5	201707	201806		1							201707	2904	100%				340	90%
3	永乐光彩乔屯联校	教学楼	新建	1690	219.7	201610	201712		1							201610	1690	100%				219.7	100%
4	税郭镇王堂小学	综合楼	新建	1883	396	201710	201809		1							201710	1883	100%				396	100%
5	西王庄乡东王庄学校	综合楼	新建	1516	208.9	201711	201809			1						201711	1516	100%				187	90%
6	光明路街道丁庄小学	综合楼1	新建	3400	420	201609	201808		1							201609	3400	100%				390	93%
7	光明路街道丁庄小学	综合楼2	新建	1655	170	201609	201808		1							201609	1655	100%				160	94%
8	税郭镇安城九年一贯	教学楼	改扩建	1998	432	201701	201712		1							201701	1998	100%				432	100%
9	孟庄镇周村中学	教学楼	新建	2526	410	201701	201712		1							201701	2526	100%				410	100%
	<b>峰城区</b>			<b>29799</b>	<b>8000</b>					<b>3</b>						<b>29799</b>	<b>100%</b>				<b>3500</b>	<b>44%</b>	
1	枣庄市第二十八中	教学楼1	新建	7096	1900	201707	201812				1					201707	7096	100%				800	42%
2	枣庄市第二十八中	教学楼2	新建	7096	1900	201707	201812				1					201707	7096	100%				800	42%
3	枣庄市第二十八中	综合楼	新建	15607	4200	201707	201812				1					201707	15607	100%				1900	45%
	<b>台儿庄区</b>			<b>50086</b>	<b>10016</b>					<b>7</b>						<b>50086</b>	<b>100%</b>				<b>8650</b>	<b>86%</b>	
1	台儿庄古城学校	教学楼1号	迁建	8897	1780	201709	201808			1						201710	8897	100%				1550	87%
2	台儿庄古城学校	教学楼2号	迁建	13372	2674	201709	201808			1						201710	13372	100%				2300	86%
3	台儿庄古城学校	实验楼	迁建	3028	605	201709	201808			1						201710	3028	100%				500	83%
4	台儿庄古城学校	综合楼	迁建	8729	1745	201709	201808			1						201710	8729	100%				1550	89%
5	台儿庄古城学校	体育馆	迁建	4752	950	201709	201808			1						201710	4752	100%				850	89%
6	台儿庄古城学校	宿舍楼	迁建	5579	1116	201709	201808			1						201710	5579	100%				950	85%
7	台儿庄古城学校	餐厅	迁建	5729	1146	201709	201808			1						201710	5729	100%				950	83%

# 枣庄市“全面改薄”在建项目进展情况统计表（运动场及附属设施配套类）

单位：平方米、米、万元

序号	学校名称	项目名称	建设性质	工程规划				工程进展														
				运动场面积	围墙(米)	规划投资	预计开工时间	预计竣工时间	工程形象进度					实际开工			实际竣工			完成投资		
									竣工	完工	主体在建	基础完工	基础在建	未开工	时间	面积	比率	时间	面积	比率	投资	比率
<b>枣庄市</b>				<b>193599</b>		<b>2604</b>				<b>17</b>						<b>193599</b>	<b>100%</b>		<b>82826</b>	<b>43%</b>	<b>1705</b>	<b>65%</b>
<b>滕州市</b>				<b>2E+05</b>		<b>1964</b>				<b>17</b>					<b>2E+05</b>	<b>100%</b>		<b>82826</b>	<b>51%</b>	<b>1583</b>	<b>81%</b>	
1	八一矿区学校	200米环形跑道	改扩建	4623		32	201707	201708	1						201707	4623			4632		34	106%
2	鲍沟镇鲍沟中学	300米环形跑道	改扩建	4500		51	201701	201706				1			201708	4500					52	102%
3	鲍沟镇中心小学	200米环形跑道	改扩建	4280		104	201510	201712	1						201510	4280			4280		105	101%
4	滨湖镇东盖村小学	200米环形跑道	改扩建	1500		14	201711	201712	1						201711	1500			1500		22	157%
5	滨湖镇奎子小学	250米环形跑道	改扩建	3600		21	201711	201712	1						201711	3600			3600		22	105%
6	滨湖镇田桥小学	200米环形跑道	改扩建	2000		17	201711	201712	1						201711	2000			2000		20	118%
7	滨湖镇阳温小学	200米环形跑道	改扩建	2700		21	201707	201712	1						201707	2700			2700		23	110%
8	柴胡店镇中学	400米环形跑道	改扩建	8034		29	201708	201711	1						201711	8034			8034		30	103%
9	东郭镇东郭中学	300米环形跑道	改扩建	11025		70	201708	201801	1						201708	11025			11025		73	104%
10	东沙河镇堍堆小学	200米环形跑道	改扩建	3000		23	201707	201708	1						201710	3000			3000		25	109%
11	级索镇级索中学	300米环形跑道	改扩建	10000		100	201711	201805				1			201711	10000					50	50%
12	级索镇中心小学	200米环形跑道	改扩建	6000		65	201711	201805				1			201711	6000					35	54%
13	姜屯镇姜屯中学	300米环形跑道	改扩建	8075		104	201710	201711	1						201710	8075			8075		106	102%
14	界河镇丁庄小学	150米环形跑道	改扩建	1308		22	201708	201803				1			201708	1308					10	45%
15	界河镇东曹小学	200米环形跑道	改扩建	3000		32	201708	201803				1			201708	3000					16	50%
16	界河镇范庄小学	150米环形跑道	改扩建	2584		22	201707	201803				1			201707	2584					13	59%
17	界河镇后枣小学	150米环形跑道	改扩建	1204		22	201708	201710				1			201708	1204					10	45%
18	界河镇刘岗小学	150米环形跑道	改扩建	2346		22	201708	201803				1			201708	2346					11	50%
19	界河镇马楼小学	200米环形跑道	改扩建	3200		32	201707	201803				1			201707	3200					17	53%
20	界河镇徐营小学	200米环形跑道	改扩建	3200		32	201707	201803				1			201707	3200					16	50%
21	界河镇赵辛街小学	200米环形跑道	改扩建	3400		32	201707	201803				1			201707	3400					16	50%
22	界河镇中心小学	200米环形跑道	改扩建	3200		32	201708	201803				1			201708	3200					16	50%
23	井亭矿区学校	200米环形跑道	改扩建	4708		24	201603	201712	1						201709	4708			4708		25	104%
24	龙阳镇刁沙土小学	200米环形跑道	改扩建	3900		38	201711	201712				1			201711	3900					20	53%
25	龙阳镇冯庄小学	200米环形跑道	改扩建	2292		42	201708	201709				1			201710	2292					22	52%
26	龙阳镇顾庙小学	250米环形跑道	改扩建	4200		40	201710	201712				1			201710	4200					20	50%
27	龙阳镇龙山屯小学	250米环形跑道	改扩建	5600		41	201710	201712				1			201710	5600					20	49%
28	鲁能滕州希望小学	200米环形跑道	改扩建	1500		20	201711	201712	1						201711	1500			1500		22	110%
29	墨子中学	400米环形跑道	改扩建	16880		237	201708	201709	1						201710	16880			16880		280	118%
30	南沙河镇陡铺小学	200米环形跑道	改扩建	2473		18	201707	201806				1			201711	2473					18	100%
31	南沙河镇房村小学	150米环形跑道	改扩建	1512		9	201707	201806				1			201711	1512					9	100%
32	南沙河镇南古石小学	180米环形跑道	改扩建	3200		15	201707	201709				1			201707	3200					16	107%
33	南沙河镇西古石小学	150米环形跑道	改扩建	1500		12	201707	201708				1			201707	1500					12	100%
34	西岗镇祝陈小学	200米环形跑道	改扩建	2168		28	201708	201709	1						201708	2168			2168		30	107%
35	羊庄镇洪村小学	200米环形跑道	改扩建	1200		51	201707	201708	1						201710	1200			1200		52	102%
36	羊庄镇薛河小学	200米环形跑道	改扩建	4000		54	201708	201712	1						201710	4000			4000		60	111%
37	羊庄镇中心小学	300米环形跑道	改扩建	3524		72	201701	201706	1						201710	3524			3524		75	104%
38	洪绪镇洪绪中学	300米环形跑道	改扩建	11243		364	201701	201805				1			201701	11243					180	49%
<b>峄城区</b>				<b>30920</b>		<b>640</b>									<b>30920</b>	<b>100%</b>					<b>122</b>	<b>19%</b>
1	底阁镇运卜屯小学	200米环形跑道	改扩建	2500		50	201801	201809				1			201804	2500	100%				5	10%

## 枣庄市“全面改薄”在建项目进展情况统计表（运动场及附属设施配套类）

单位：平方米、米、万元

序号	学校名称	项目名称	建设性质	工程规划					工程进展												
				运动场	围墙	规划	预计开	预计竣	工程形象进度				实际开工			实际竣工			完成投资		
									主体	基础	基础	未开									
2	峨山镇左庄联合小学	200米环形跑道	改扩建	2680		61	201801	201809				1		201804	2680	100%				8	13%
3	榴园镇育才小学	200米环形跑道	改扩建	2680		60	201801	201809				1		201804	2680	100%				30	50%
4	榴园镇高庄小学	200米环形跑道	改扩建	2280		51	201801	201809				1		201804	2280	100%				15	29%
5	榴园镇颜村小学	200米环形跑道	改扩建	2500		55	201801	201809				1		201804	2500	100%				17	31%
6	阴平镇中心小学	250米环形跑道	改扩建	6000		82	201801	201809				1		201803	6000	100%				10	12%
7	阴平镇上郭小学	200米环形跑道	改扩建	2900		60	201801	201809				1		201803	2900	100%				5	8%
8	古邵镇文堆小学	200米环形跑道	改扩建	2280		55	201801	201809				1		201804	2280	100%				2	4%
9	古邵镇中学	300米环形跑道	改扩建	7100		166	201801	201809				1		201803	7100	100%				30	18%

枣庄市“全面改薄”项目进展情况统计表（设备购置类）

单位：万元、台、件、张

学校	投资 (万元)	购置生活设施						项目进度		图书		项目进度		购置数字教育资源		项目进度		购置课桌凳		项目进度		购置计算机、教学仪器设备等																项目总进度		完成总投资																
		小计 (万元)	其中：学 生用床		其中：食 堂设备(含 炊具、餐 桌椅)		其中：饮 水设施(含 净化设备)		已 购 置	未 购 置	金 额 (万 元)	数 量 (册)	已 购 置	未 购 置	金 额 (万 元)	容 量 (GB)	已 购 置	未 购 置	金 额 (万 元)	数 量 (单 人 套)	已 购 置	未 购 置	小 计 (万 元)	计算机		项目进度		多媒体远程教学 设备(含接收、 播放、网络设备 等)		项目进度		实验实习 设备		项目进度		音体美等 器材		项目进度		其他配套 设备		项目进度		完 成 投 资	已 购 置	已 招 标	未 购 置	投 资	比 率							
			金额 (万元)	数量 (单人 张)	金额 (万元)	数量 (台、 件)	金额 (万元)	数量 (台、 件)																完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资							完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资	完 成 投 资
<b>枣庄市</b>	<b>757.5</b>					<b>13</b>	<b>13</b>	<b>2</b>										<b>34.5</b>	<b>2300</b>	<b>2</b>		<b>148</b>	<b>321</b>	<b>2</b>		<b>494</b>	<b>90</b>	<b>2</b>	<b>1</b>					<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>58</b>	<b>124</b>	<b>2</b>		<b>11</b>	<b>1</b>													
市中区	757.5					13	13	2										34.5	2300	2		148	321	2		494	90	2	1					10	1	1		58	124	2		11	1													
1 永安镇中心小学	30																																																							
2 永安镇黄庄中心校	288					5	4	1										17	1100	1		82	205	1		150	29	1						10	1	1		24	40	1		6														
3 光明路街道田屯小学	440					8	9	1										18	1200	1		66	116	1		314	60	1								34	84	1		5																
5																																																								
6																																																								
7																																																								
8																																																								
9																																																								
10																																																								
11																																																								
12																																																								
13																																																								
14																																																								
15																																																								
16																																																								
17																																																								
18																																																								
19																																																								
20																																																								
21																																																								
22																																																								
23																																																								
24																																																								
25																																																								

注：“项目进度”填件数。

# 枣庄市2018年“全面改薄”在建项目进展情况统计表（校舍建设类）

2018年4月4日

单位：平方米，万元

区 (市)	工程规划				工程进展											
	规划学 校数	规划项 目个数	规划 面积	规划 投资	工程形象进度							开工面积		完成投资		
					竣工	完工	主体 完工	主体 在建	基础 完工	基础 在建	未开 工	面积	比率	投资	比率	
合计	54	83	477555	86428	0	17	38	19	4	1	4	468086		49019		
滕州市	20	34	292665	54554	0	3	22	4	2	0	3	284025	97%	33529	61%	
薛城区	13	16	19160	3296	0	0	1	11	2	1	1	18331	96%	916	28%	
山亭区	11	16	67256	7822	0	6	7	3	0	0	0	67256	100%	3888	50%	
市中区	8	9	18388	2740	0	8	1	0	0	0	0	18388	100%	2740	100%	
峰城区	1	1	30000	8000	0	0		1	0	0	0	30000	100%	1346	17%	
台儿庄区	1	7	50086	10016	0	0	7	0	0	0	0	50086	100%	6600	66%	